



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

2° - SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE n. 1439 Del 09/11/2023

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PERIZIA N. 56/22 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA DEFINITIVA – Ditta: CIEM SRL CIG: Z9238E781B

CIG: Z9238E781B

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio Pluriennale 2023/2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 17/03/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023/2025.

1) Premesso:

- 2) che con Determinazione Dirigenziale n. 1450 del 06/12/2022 veniva affidato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta CIEM Srl con sede legale in Camaione (LU) frazione Capezzano Pianore Via Carpentieri n. 35 CF/P.IVA 01737930469 per l'importo offerto di €. 38.277,55 al netto del ribasso d'asta del 0,80000 % oltre €. 500,00 quale onere per la messa in sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre IVA al 22% di Legge, pari ad €. 8.531,06, per un totale complessivo di €. 47.308,61;
 - con determinazione dirigenziale n. 1450 del 06/12/2022 veniva affidata l'esecuzione dei lavori alla ditta CIEM Srl con sede legale in Camaione (LU) frazione Capezzano Pianore Via Carpentieri n. 35 CF/P.IVA 01737930469 per un importo pari ad €. 38.777,55 oltre IVA di Legge;
 - che in data 20/12/2022 avevano inizio i lavori ed in data 17/02/2023 venivano ultimati, il tutto come risulta dai verbali agli atti presso l'Ufficio LL.PP., firmati dalla Ditta CIEM Srl con sede legale in Camaione (LU) frazione Capezzano Pianore Via Carpentieri n. 35 CF/P.IVA 01737930469 e dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Nicolini;
 - che in data 07/06/2023 veniva firmato lo Stato Finale dei lavori per un importo di €. 47.229,87 a favore della ditta CIEM Srl;
- 3) **Vista** la Garanzia Fideiussoria assicurativa n. 115955076 emessa in data 16/12/2022 dalla compagnia di assicurazioni Allianz agenzia n. 130 di Viareggio presentata dalla ditta CIEM Srl per la Cauzione Definitiva;
- 4) **Vista** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Andrea Nicolini, in data 07/06/2023, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta come da D.U.R.C. emesso dall'I.N.A.I.L. con protocollo n. 41056771, ed un credito totale di €. 47.229,87 I.V.A. compresa;

- 5) **Rilevato** che si procederà con successivo atto alla liquidazione della somma di €. 38.713,01 oltre I.V.A. di Legge, a favore della Ditta CIEM Srl con sede legale in Camaiore (LU) frazione Capezzano Pianore Via Carpenterieri n. 35 CF/P.IVA 01737930469, a saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- 6) **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";
- 7) **Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) **Visto** lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- 9) **Visto** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii (Testo Unico);

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di cui trattasi;
- 2) Di disporre lo svincolo della Garanzia Fideiussoria per la Cauzione Definitiva di cui alla premessa;
- 3) Di stabilire che si procederà con successivo atto alla liquidazione della somma di €. 38.713,01 oltre I.V.A. di Legge, a favore della Ditta CIEM Srl con sede legale in Camaiore (LU) frazione Capezzano Pianore Via Carpenterieri n. 35 CF/P.IVA 01737930469, a saldo di quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- 4) Che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale dell'"Amministrazione trasparente";
- 5) Che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo Pretorio, sul profilo committente nella sezione dell'"Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 a norma di quanto prescritto dall'art. 225 c. 2 del D. Lgs. 36/2023;
- 6) Di dare immediata esecuzione al procedimento di cui trattasi, stabilendo, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il Responsabile Unico del Progetto di cui trattasi è il Geom. Alessandro Fontana.

IL DIRIGENTE
Dr. SIMONE PEDONESE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005